



# Freigabebeschein für Arbeiten an druckbeaufschlagten oder elektrisch gefährlichen Anlagen

SAF-PRO-ESO-00000-3530

**Verteiler:** FLT Safety Engineer Abteilungsleitung Ausführende Firma (2x, davon 1 x vor Ort)

Am unten aufgeführten System müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden :

Instandhaltung      Projektarbeiten      Reinigung      Öffnen von Leitungen

**Abteilung :** \_\_\_\_\_ **Datum :** \_\_\_\_\_

**Anlage :** \_\_\_\_\_ **Anlagenteil :** \_\_\_\_\_

**Arbeitsbeschreibung :** \_\_\_\_\_

## Sicherheitsmaßnahmen :

	Aktion durchgeführt (Unterschrift)	Wiederinbetriebnahme durchgeführt (Unterschrift)
<b>1. Anlage</b>		
Info an Schicht-/Teamleiter vor der Arbeit	_____	_____
Anlage drucklos machen	_____	_____
Anlage abkühlen lassen bis 40° C	_____	_____
Sicherheits-Schalter abschließen	_____	_____
elektr. abtrennen (mittels _____)	_____	_____
Ventile schließen und blockieren	_____	_____
Anschlüsse blindflanschen	_____	_____
Anlage entleeren	_____	_____
Reinigen (mittels _____)	_____	_____
BMA außer Betrieb	_____	_____
Sonstiges	_____	_____

## 2. Prüfung

### Meßergebnis :

Temperatur \_\_\_\_\_

Druck \_\_\_\_\_

Gase (Sauerstoff, Methan, H<sub>2</sub>S, \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Sonstiges (Sicherheitsgeschirr, Trenntrafo,\_) \_\_\_\_\_

## 3. Persönliche Schutzausrüstung

Säureschutzbrille	Helm	Arbeitsschutzbrille
Gesichtsschutzschild	Gummistiefel	Atemschutz Typ : _____
Säureschutzkleidung	Einmaloverall	Handschuhe Typ : _____
Sonstiges : _____		

## 4. Sonstiges

Befahrerlaubnis erforderlich      Feuererlaubnisschein erforderlich      Nach Arbeitsende ist eine  
Beobachter erforderlich      Bereich ist abzusperrern      Dichtheitsprobe erforderlich

Die Anlage wird von : \_\_\_\_\_ bis : \_\_\_\_\_ freigegeben

\_\_\_\_\_ Abteilungsführer FLT  
oder jeweilige Vertreter

Der Ausführende ist mit der Anlage vertraut und führt nur die von ihm verantwortbaren Arbeiten durch.

\_\_\_\_\_ Ausführender

Der Aufsichtsführende hat sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Geräte sowie der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen überzeugt.

\_\_\_\_\_ Aufsichtsführender

Der Projektleiter (Vorgesetzter/Weisungsbefugter) der Fremdfirma wurde über die erforderlichen Auflagen eingewiesen.

\_\_\_\_\_ Projektleiter der Fremdfirma

Die Arbeiten sind **beendet**, die Anlage ist betriebsbereit und wurde der Abteilung übergeben.

\_\_\_\_\_ Datum      IPP Bauabteilung      \_\_\_\_\_ FLT oder jeweilige Vertreter